

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :.....

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

Φ. Α. Υ.

Όνομα Έργου:
“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ”.

Κύριος Έργου: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μελιγαλάς 7/3/2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑ Α	3
Είδος του έργου και χρήση αυτού :	3
Ακριβής διεύθυνση του έργου :	3
Αριθμός αδείας :	3
Στοιχεία των κυρίων του έργου	3
Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ :.....	3
Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ :.....	3
ΤΜΗΜΑ Β.....	4
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.....	4
Τεχνική περιγραφή του έργου :	4
Παραδοχές μελέτης :.....	4
''Ως κατασκευάσθει'' σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων.....	4
ΤΜΗΜΑ Γ	5
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.....	5
ΤΜΗΜΑ Δ	6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	6
Δ – 1 Γενικές κανόνες Ασφάλειας στο χώρο του έργου	6
Περίπτωση Ατυχήματος – Σεισμού	7
Περίπτωση πυρκαγιάς.....	7

ΤΜΗΜΑ Α

Είδος του έργου και χρήση αυτού :

Το παρόν Φ.Α.Υ. αναφέρεται αναφέρεται στα έργα για :
την ανάπλαση πεζοδρομίων τ.κ. Οιχαλίας.

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάπλαση των πεζοδρομίων, στην τοπική κοινότητα Οιχαλίας του Δήμου Οιχαλίας. Βασική αρχή της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η ανακατασκευή των πεζοδρομίων συνολικής επιφανείας περίπου 3.000,00 τ.μ..

Σύμφωνα με την μελέτη ανάπλασης, θα πρέπει να αποξηλωθούν όλα τα υφιστάμενα πεζοδρόμια, που έχουν κατασκευαστεί με τσιμεντένιες πλάκες διαστάσεων 50x50cm, σε βάθος περίπου 10 εκατοστών. Με μέριμνα θα γίνει επίσης και η αποξήλωση των υφιστάμενων φωτιστικών παραδοσιακού φωτισμού.

Τα νέα πεζοδρόμια θα επιστρωθούν με κυβόλιθους σε απόχρωση κεραμιδί, τα κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) θα επιστρωθούν με ορθογωνισμένες πλάκες ευθειών αυλακώσεων και οι οδεύσεις τυφλών με έγχρωμες αντιολισθητικές πλάκες τσιμέντου, θα τοποθετηθούν χωνευτά φωτιστικά φωτισμού LED (Στην παρούσα μελέτη δίνονται οι θέσεις τοποθέτησης των νέων φωτιστικών σωμάτων) και πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 συνολικού μήκους 1.120,00 μ.

Στα πεζοδρόμια κατασκευάζονται σε προκαθορισμένα σημεία διαβάσεις πεζών. Επίσης κατασκευάζονται κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντιολισθηρές για την διευκόλυνση των ατόμων με κινητικά προβλήματα καθώς και διαβάσεις πεζών.

Τα υφιστάμενα φρεάτια απορροής ομβρίων θα διατηρηθούν έως έχουν όπως και τα διαμορφωμένα παρτέρια με τα υπάρχοντα δέντρα που ως επί το πλείστον είναι μουριές.

Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, θα πρέπει να εγκριθεί από το τμήμα τεχνικών έργων η υψομετρική μελέτη της οδού και των πεζοδρομίων.

Ακριβής διεύθυνση του έργου :

Η τ.κ. Οιχαλίας

Αριθμός αδείας :

Στοιχεία των κυρίων του έργου

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.

πλ. Αγ. Ιωάννου,

τ.κ.: 240.02 – Μελιγαλάς.

Τηλ. 27240-23477.

Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ :

Στυλιανός Ηλιάδης

Πολιτικός Μηχανικός

Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ :

Κατά φάση κατασκευής υπεύθυνος θα είναι

Ο Ανάδοχος

Μετά το πέρας κατασκευής την ευθύνη έχει
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ.

ΤΜΗΜΑ Β

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Θα κατατεθεί μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου με συνημμένα σχέδια «ως κατασκευάσθει»

Τεχνική περιγραφή του έργου :

Τα έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν προκειμένου να γίνει η ανάπλαση πεζοδρομίων τ.κ. Οιχαλίας αλλά και για την εν γένει ασφάλεια του έργου (και μετά την ολοκλήρωσή του) περιγράφονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) καθώς και στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης.

Παραδοχές μελέτης :

Για την μελέτη λήφθηκαν υπόψη οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Παραδοχές : Της Μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ» η οποία εγκρίθηκε από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου.

“Ως κατασκευάσθει” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων

Θα επισυναφθούν σε παράρτημα (μητρώο του έργου) μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου

ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το έργο λόγω της φύσεως του δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που πρέπει να επισημανθούν και να ληφθούν υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και να απευθυνθούν στους μεταγενέστερους χρήστες και συντηρητές του έργου (θέσεις δικτύων ύδρευσης, πυρασφάλειας και λοιπών δικτύων, έξοδοι κινδύνου κ.λ.π.).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής όπως αυτά περιγράφονται στο Σ.Α.Υ. της μελέτης και στο τμήμα Δ του παρόντος.

ΤΜΗΜΑ Δ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για την ανάλυση των εργασιών και κινδύνων καθώς των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας γίνεται αναφορά στο Σ.Α.Υ. της μελέτης.

Επίσης μετά το πέρας εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα συμπληρώσει το παρόν Σ.Α.Υ. με όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τη συντήρηση του έργου και τους απαραίτητους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

Δ – 1 Γενικές κανόνες Ασφάλειας στο χώρο του έργου

- 1) Η ασφάλεια και υγεία του κάθε εργαζόμενου είναι υπεράνω κάθε υλικής ζημιάς.
- 2) Ισχύουν οι οδηγίες Σ.Α.Υ. της παρούσας μελέτης
- 3) Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την διατήρηση προσωπικής υγιεινής.
- 4) Το προσωπικό υποχρεούνται να φορά στολή εργασίας, παπούτσια ασφαλείας και κράνος (το κράνος απαιτείται στις ζώνες στις οποίες εκτελούνται εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου) κατά την παραμονή του στο εργοτάξιο.
- 5) Απαγορεύεται οποιοδήποτε εργασία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του εργαζόμενου.
- 6) Πριν από κάθε εργασία (έλεγχος, συντήρηση κλπ.) σε μηχανήματα με περιστρεφόμενα τμήματα και σε μηχανήματα με ηλεκτροκινητήρες (σπαστήρας κ.λ.π.) ο εργαζόμενος πρέπει να εξασφαλίζει την απενεργοποίηση του συγκεκριμένου μηχανήματος. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζει την σήμανση εκτέλεσης εργασιών καθώς και να ενημερώνει το λοιπό προσωπικό.
- 7) Πριν από κάθε χρήση εκρηκτικών ενημερώνεται όλο το προσωπικό για το σημείο και την ώρα που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να απομακρυνθούν.
- 8) Τα εκρηκτικά φυλάσσονται ασφαλώς και πρόσβαση σε αυτά επιτρέπεται μόνο στον υπεύθυνο μηχανικό και τεχνικό ασφαλείας του έργου
- 9) Σε περίπτωση ατυχήματος ενημερώνεται ο υπεύθυνος, και γίνεται ενημέρωση του τεχνικού ασφαλείας.
- 10) Η πρόσβαση στους χώρους του εργοταξίου επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο και εντεταλμένο προσωπικό.
- 11) Επισκέπτες καταγράφονται στο βιβλίο ημερολογίου-επισκεπτών, ενημερώνονται για τις κανόνες ασφαλείας, και υποχρεούνται να φορούν κράνη εφόσον πλησιάζουν ζώνες στις οποίες εκτελούνται εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου. Οι επισκέπτες παραμένουν πάντα στο περιφερειακό δρόμο – η πρόσβαση σε ο-

ποιοδήποτε σημείο που εκτελούνται εργασίες απαγορεύεται. Για ανήλικα παιδιά υποχρεούνται να αναλαμβάνουν ευθύνη οι γονείς ή οι δάσκαλοι οι οποίοι συνοδεύουν τα παιδιά αυτά υπογράφοντας στο βιβλίο ημερολογίου-επισκεπτών.

- 12) Σε οποιοδήποτε περίπτωση ατυχήματος, σοβαρής ζημιάς, ενημερώνεται ο Υπεύθυνος Μηχανικός του έργου, ο Τεχνικός Ασφαλείας, και η αρμόδια Υπηρεσία π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση μη ελεγχόμενης κατάστασης.

Περίπτωση Ατυχήματος – Σεισμού

1. Ενημέρωση ατυχήματος
 - Ενημερώνεται ο υπεύθυνος Μηχανικός επί τόπου του έργου.
 - Ενημερώνεται ο τεχνικός ασφαλείας

Η Ενημέρωση περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τον τρόπο και τον τόπο του ατυχήματος, αν κινδυνεύουν άνθρωποι .
2. Πρώτα μέτρα και πρώτες βοήθειες
 - Διατηρούμε την ψυχραιμία μας
 - Απομονώνεται η περιοχή ατυχήματος
 - Φροντίζονται οι τραυματίες
 - Ακολουθούνται οι οδηγίες ασφαλείας
3. Περαιτέρω μέτρα
 - Καθοδήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή του Ασθενοφόρου κατά περίπτωση.
 - Απομακρύνονται οι μη έχοντες εργασία
4. Σε περίπτωση σεισμού έχουν δοθεί οδηγίες και απαιτείται η άμεση απομάκρυνση από τα πρανή, το χώρο του λατομείου και τα μηχανήματα.

Περίπτωση πυρκαγιάς

1. Διατηρούμε την ψυχραιμία μας
2. Ενημερώνεται ο υπεύθυνος Μηχανικός και ο Τεχνικός Ασφαλείας καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία (τόπος και έκταση).
3. Κατάσβεση της πυρκαγιάς με τα πυροσβεστικά μέσα
4. Μετάβαση σε ασφαλή περιοχή
 - Απομονώνονται τα άτομα που κινδυνεύουν
 - Ακολουθούνται οι οδηγίες ασφάλειας
 -

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΣΤΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΛΑΡΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ